

监 理 日 志

工程名称:		日期	2017 年 11 月 19 日 星期 四	气候	多云.	气温	2-7
监理人员动态: 检查.				材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋 合格			
施工方人员动态: 浇筑、清场 放线							
施工机械动态: 浇筑.							
施工进度情况	牛信. 浇筑. 樊家. 清场. 清孔. 准备浇筑. 呼家. 放线						
检查发现的问题	牛信 浇筑. 孔 1.3 米. 钢筋 7.12. 10 公保护层. 上 12. 5-8 公分保护层. 符合规范要求 樊家. 清理不达标. 从新清理. 呼家. 放线正常.						
处理措施、意见、结果	樊家, 明天从检查. 合格后浇筑.						
协调内容或其他							
记录人	徐有娟			总监签阅	商宇明		

