

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县扶贫光伏项目 五标段

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	1-14℃
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	浇筑打孔 保养制作				
施工机械动态:	浇筑 打孔 制作				
施工进度情况 施工部位	呼家, 浇筑结束, 昨天的保养. 王家, 浇筑, 保养. 慕家 打孔结束, 清理.				
检查发现的问题	检查王家质量一般. 检查呼家质量良好. 检查打孔清理 几个孔不个深度.				
处理措施、意见、结果	因下面有水果石头, 还有水管. 决定用人工挖, 清理明天还要清理 下午浇筑.				
协调内容 或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	苗子明		

