

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县农村饮水安全工程

日期: 2017 年 11 月 7 日 星期三

气候

多云

气温

0-5℃

监理人员动态: 检查

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 挖沟 焊接地

扁铁 50x5 进场是

施工机械动态: 挖沟、接电桩、焊接地

国标产品

施工进度情况

牛渠: 挖沟、打接电桩 8 根 2.3 米、焊接地
 魏家: 挖沟完成 明天焊接地
 潘家: 挖沟完成 明天焊接地

检查发现的问题

牛渠: 焊接地不符合

处理措施、意见、结果

返工焊接地是扁铁的 3 倍,
 桩和扁铁焊接地长度 200-300,
 施工方以安标准施工。

协调内容或其他

明天 2-3 班施工人员进行进场

记录人

徐在军

总监签阅

肖守明

