

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县光伏扶贫工程五标项目

日期	2017年12月2日 星期六	气候	晴	气温	3-13 [°]
监理人员动态:	检查	材料进场, 取样见证, 合格情况: 支架进场 但连接件都没有			
施工方人员动态:	运料 埋接地				
施工机械动态:	运料 埋接地				
施工进度情况	樊家, 呼庄, 牛信, 三个工地等待安装支架 游家, 王家寨湾, 三个工地等待制作接地				
检查发现的问题	樊家, 呼庄, 牛信, 接地要规范要求 合格				
处理措施、意见、结果	连接件以通知厂方, 但不知何时到达 现场				
协调内容 或其他					
记录人	徐存皓	总监签阅	苗守明		

