

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目		气候	晴	气温	-3-9°
日期	2017年12月5日 星期三		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理单位动态:	检查				
施工方人员动态:	安装支架, 焊接地				
施工机械动态:	安装支架, 焊接地				
施工进度情况	樊家支架, 斜梯, 牛信, 呼庄, 游家安装支架,				
检查发现的问题	樊家, 支架斜面不平整, 接地扁铁不规范, 牛信, 支架角度不对.				
处理措施、意见、结果	樊家, 牛信两工地对以上问题进行返工.				
协调内容或其他	明天复查				
记录人	徐存辉		总监签阅	蒋子明	

