

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2017年12月15日 星期五	气候	多云	气温	-2-7℃
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况: —			
施工方人员动态:	装支架、组件、压桩				
施工机械动态:	压桩机、装组件、支架				
施工进度情况	樊家、组件完成。陈家、下午停电今天压桩完成。 王家、支架完成。牛信、放1×4电线、装组件。 口牛庄、做水沟、围堰基础。				
检查发现的问题	组件安装、不直 水沟: 需修理。 电线支架部分需软管。5处部位用塑管。				
处理措施、意见、结果	组件、以调整。 水沟、立即修理达标。 电线、购买配套管件。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	苗宇明		

