

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2017年12月30日 星期三	气候	多云	气温	-4-10°
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	围栏. 更改各方不规范	各规格电缆取样			
施工机械动态:	做路. 围栏水沟	300mm. 见证.			
施工进度情况	呼庄. 樊家. 做围栏. 牛信. 陈家. 挖水沟. 刁湾. 整路. 挖水沟 游家. 做路.				
检查发现的问题	检查发现牛信. 围栏. 水沟与图纸不合 光伏支架. 电缆走向. 套管不规范 呼庄. 未更改. 刁湾. 管桩头未刷漆. 计量柜未锁 等都要更改. 陈家电缆固定. 接地刷漆. 游家. 未更改. 王家仁项更改. 樊家两项更改				
处理措施、意见、结果	以上问题和施工方面交待 解决时间2天				
协调内容或其他	路面如何做. 协调材质. 未定				
记录人	徐存辉	总监签阅	苗守明		

