

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县光伏扶贫工程

日期	2017年12月5日 星期三	气候	晴	气温	-1-12°
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安文强、焊接地				
施工机械动态:	安文强、焊接地				
施工进度情况	樊家、牛渠、呼庄、安装支架、明天结束、 游家、焊接地。				
检查发现的问题	检查发现樊家支架斜面不平整、 对角不方。				
处理措施、意见、结果	通过王技工、全面整改、 明天验收。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	苗宇明		