

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2018年五月廿四日 星期四	气候	晴	气温	10-20
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况: 砂、石子、水泥			
施工方人员动态:	水沟、围拦、道路				
施工机械动态:	水沟				
施工进度情况	刁湾、水沟今天完成、王家围拦今天完成 (樊家、道路今天完成、陈家寨湾、王家、水沟道路都未做、游家、牛堡、刁湾、呼庄道路未做、				
检查发现的问题	检查发现游家逆变器故障。 樊家路面石子颗粒太少。 王家围拦施工人数太少。 刁湾、坟堆处不可做水沟。				
处理措施、意见、结果	游家、变压器上口高棒烧断、供电部门处理 樊家路面增加石子、达标为准。 王家、无人 刁湾、坟堆处挖深埋管、管上浇筑8-10公分。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	苗守明		

