

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟老伏扶贫五标项目

日期	2018年5月12日 星期五	气候	晴	气温	-4-3℃
监理单位动态:	检查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	围拦				
施工机械动态:	围拦				
施工进度情况	陈家、姚家, 全部完成, 寨湾、水沟、道路未做 王家, 做围拦, 水沟、道路未做 叶店、朱店、游家、刁湾, 道路未做。				
检查发现的问题	检查, 发现支架、组件、电缆、电线、电箱, 2017年12月29日, 检查事项, 至今未改。 各施工, 围拦、水沟、道路, 都未验收。 有很多工地, 以通知更改, 返工的项目, 都未动, 都说等天气暖和一点。				
处理措施、意见、结果	经卢总, 和施工队联系, 确定整改, 返工方案, 何时能整改, 返工, 在通知、监理关于, 支架、组件、电缆、电线, 以何考人, 整理、更改。(2人各现场查找)				
协调内容或其他	今天王家6人施工, 其余无人施工。				
记录人	徐存峰		总监签阅	苗守明	

