

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2018年元月13日 星期六	气候	多云	气温	-6-3°
监理人员动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	做路、围拦				
施工机械动态:	做路、围拦				
施工进度情况	王家、围拦施工、呼庄、道路施工。 其它工地等待、气温回升。				
检查发现的问题	检查王家、围拦基础、不标准。 路面砂、石、比例、不符合。 后面更改、不彻底。 安排检查、运行、记录、无人。				
处理措施、意见、结果	王家、围拦基础先做上、不行、以后返工。 路面砂、石、比例、要规范。 后面更改、人员从头检查。 运行记录、尽快安排专人。				
协调内容 或其他	与总包方、卢总务、协调办理。				
记录人	徐存祥	总监签阅	苗雪明		

