

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2018年3月22日 星期二	气候	晴	气温	0-5°
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况: 砂 石子.			
施工方人员动态:	做路				
施工机械动态:	做路				
施工进度情况	游家、樊家、陈家、呼庄、牛焦、才湾、陆个场地全完成. 寨湾、做路正在施工中. 王家现场整理中.				
检查发现的问题	检查逆变器接线不对, 更改不到位. 围拦水沟, 没人更改加固, 防雷控制开关未装, 检修路不合标准. 路面石子太小. 管口电缆未上保护.				
处理措施、意见、结果	以通过王工, 明天来现场解决 逆变器问题 防雷控制开关安装. 管口电缆保护. 道路即时更改施工方案 (卢总)				
协调内容或其他	和王新朋是电话联系 卢总李工是现场解决.				
记录人	徐存群	总监签阅	苗守明		

