

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2018年2月26日 星期五	气候	多云	气温	-10 - 0°
----	----------------	----	----	----	----------

监理单位动态: 检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无
施工方人员动态: 大雪, 无施工	
施工机械动态: 无	

施工进度情况	陈家, 游家, 陈家, 呼庄, 牛信, 刁湾, 寨湾 七个工地全面完成, 等待更改及返工. 王家, 路未改完, 临时停工.
--------	---

检查发现的问题	检查发现每场地保卫人员, 今天撤离. 围拦门, 电箱, 都全部上锁了. 各工地从明天起, 无人看守
---------	---

处理措施、意见、结果	卢子奇今天办理, 等天好继续完成 以前未施工完的及更改返工的事项
------------	-------------------------------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	徐存辉	总监签阅	曾守明
-----	-----	------	-----

