

监 理 日 志

工程名称:		日期: 2017年11月5日 星期一	气候: 阴晴夜晴	气温: 14-23℃
监理单位动态: 正常巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 两个现场共8人				
施工机械动态: 小刮平机一台、勾机一台				
施工进度情况	1. 牛堡村场地平整完成. 待等刮平机, 2. 刁湾村. 勾机一台. 场地平整. 技术员带民工3人. 3. 游家村. 刮平机一台. 技术员+管理+民工5人			
检查发现的问题	巡视检查刁湾村. 场地平整. 游家村 场地刮平. 其他场地.			
处理措施、意见、结果				
协调内容或其他				
记录人	李峰		总监签阅	苗宇明