

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县五标.		气候	晴	气温	12-24℃
日期	2017年11月7日 星期二				
监理人员动态:	巡视五标三个项目		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工员、安全员、材料员		钢筋进场, 有合格证, 送检, 已见证取样.		
施工机械动态:	沟机一台、挖机一台、平整场地				
施工进度情况	1. 曹里镇牛湾村(3人, 放线)(5人, 加工钢筋笼) 2. 刁湾村项目平整场地, 沟机(台)一人				
检查发现的问题	发现问题: ①钢筋加工, 钢筋间距过大, 不符合设计图纸要求 ②刁湾项目, 现场平整, 在附近挖个大坑, 没有安全防护				
处理措施、意见、结果	处理问题: 钢筋笼钢筋间距过大, 立即整改, 重新制作。 ①现场附近挖坑, 立即做好安全措施, 围护好, 保证安全。 ②要求施工单位加强管理, 增加人员				
协调内容或其他					
记录人	李成		总监签阅	苗宇明	