

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月8日 星期五	气候	晴	气温	12-23
监理单位动态:	正常巡视		材料进场。取样见证。合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员5人				
施工机械动态:	一台打孔机				
施工进度情况	1. 牛堡村. 侧量放线3人. 2. 游家村. 打孔3人. 一天46个孔. 3. 钢筋加工 5人				
检查发现的问题	① 检查游家村打孔. 标高. 孔直径. ② 检查. 场地平整. 示. 验线. ③ 检查. 钢筋加工质量. 符合要求				
处理措施. 意见. 结果					
协调内容或其他					
记录人	李洪		总监签阅	苗宇明	