

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月10日 星期五	气候	晴转阴	气温	11-19℃
监理人员动态: 巡视施工现场 施工方人员动态: 现场共20人 施工机械动态: 共4台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一、牛堡村、两器钻机打孔、民工4人平土才技术2人 二、樊家村、刨平机一台、管理1人 三、呼庄、勾机一台、平整场地、2人				
检查发现的问题	四、施工队加工钢筋11人。 1、检查发现、樊家村场地标高超高、不平整。 2、游家、桩孔打完、预埋件未到货。				
处理措施、意见、结果	处理、要求立即整改、合格后复检。 结果: 整改后、符合要求				
协调内容或其他					
记录人	李博	总监签阅	苗守明		