

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月11日 星期一	气候	多云	气温	8-18℃
监理人员动态: 巡视现场施工情况		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 人员 2人		进场材料: 钢筋 $\phi 6$ 一吨, $\phi 10$ 一吨.			
施工机械动态: 机械 四台.		监理见证: 有合格证.			
施工进度情况	1. 牛家村. 挖机两口打孔. 中午完成, 民工 5人 2. 游家村. 清理孔里渣土. 下午 5人 3. 樊庄村. 放线. 2人 4. 呼家村. 加工钢筋笼 10人				
检查发现的问题	5. 王家村. 平整场地一台勾机. 6. 刁湾村. 平整场地一台刮平机. - 检查所有施工现场. 打孔标高直径, 验线, 钢筋加工质量, 场地平整标高控制. 符合要求.				
处理措施、意见、结果	- 业主发整改单姜主任. 总监 苗总, 到现场检查指导. 对安全生产, 做出指示.				
协调内容或其他					
记录人	李伟	总监签阅	苗守明		