

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月12日 星期三	气候	白 阴 多云	气温	8-16℃
监理人员动态: 正常巡视施工现场 施工方人员动态: 20人 施工机械动态: 打桩机2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 呼庄钢筋绑扎工、场地平整完成。10人 2. 游家村清理桩坑竣工。3人 3. 樊家村两台桩机打桩下午完成。5人				
检查发现的问题	4. 王家村放线定位。2人。 一. 检查呼庄加工钢筋问题钢筋弯 两头焊接中间没焊也没绑扎 要求立即整改不整改不得进行				
处理措施、意见、结果	下道工序。 二. 检查樊家村打桩标高直径 符合要求。 三. 预埋未到货牛堡村、游家村待等浇筑				
协调内容或其他					
记录人	李保	总监签阅	肖子明		