

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏发电扶贫项目五标

日期	2018 年 10 月 8 日 星期二	气候	晴	气温	-8-0°
监理单位动态: 检查			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	呼庄、陈家、牛信、樊家、游家、围拦、水沟完成, 陈家道路完成, 刁湾、寨湾、围拦完成, 水沟、道路未施工。 王家、并网、围拦、水沟、道路未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	检测光伏板: 加班 8.30 时。 樊家、牛信。				
记录人	徐存辉		总监签阅	苗守明	



监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2018年元月9日 星期二	气候	晴	气温	-5-6°
监理人员动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况: 砂、石、水泥			
施工方人员动态:	围挡、水沟、更改				
施工机械动态:	水沟、围挡				
施工进度情况	刁湾、做水沟、寨湾做水沟 王家、做围挡 樊家、牛信、激家、更改				
检查发现的问题	检查刁湾水沟不直未加防冻济 王家、激家、正在施工中 牛信、水沟不合格				
处理措施、意见、结果	刁湾、立即返工、水沟、加防冻济、晚保量 牛信、等天好水沟全部返工				
协调内容或其他	今天总包方、监理、两方联合、下达更改及施工 在两天内完成、围挡更改、到期未完成罚款通知				
记录人	徐存辉	总监签阅	符守明		

