

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县伏扶安工程

日期	2015年5月16日 星期三	气候	多云	气温	0. - 8. °
监理单位动态:	检查		材料进场、取样见证、合格情况: 砂、石子.		
施工方人员动态:	做路 做水沟				
施工机械动态:	做路 做水沟				
施工进度情况	陈家、樊家、呼家一切完成。刁湾做路。 王家做水沟，其余都有急事，没施工。 其它工地进度是昨天那样。				
检查发现的问题	今天检查王家、牛信、呼庄、寨湾、刁湾、游家、陈家、樊家各发电情况及施工质量情况。发电情况，樊家有点不对，施工问题呼庄水沟，电器在更改中。牛信水沟修补不到位，必须返工。王家水沟不真。				
处理措施、意见、结果	明天必须查看发电源因不正常，并解决。后天查看效果。王家以修补。牛信必须返工。电工工程师王新朋以解决电上事。卢奇负责施工质量，李工负责我们巡查。卢总负责做路工程。				
协调内容或其他	今天决定为迎接验收为扶贫，做最后冲刺。				
记录人	徐存新		总监签阅	苗守明	

