

# 监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

|            |                                                   |                              |     |    |       |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2017 年 11 月 25 日 星期六                              | 气候                           | 晴   | 气温 | 3-17℃ |
| 监理单位动态:    | 苗守明、王国富、徐耀生等                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>C25 砼试块一组 |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 施工员3人、管理员5人                                       |                              |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 三轮车3辆、发电机2台                                       |                              |     |    |       |
| 施工进度情况     | 李万岗村已完工, 何营、郁岗 完成抗基浇筑, 马村、朱村岗村, 尚子村还在继续。仁和管抗部分已完工 |                              |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 尚子部分抗基振捣不到位                                       |                              |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 责令施工方主理人徐耀生进行振捣操作, 经抽查, 符合要求                      |                              |     |    |       |
| 协调内容或其他    |                                                   |                              |     |    |       |
| 记录人        | 徐耀生                                               | 总监签阅                         | 苗守明 |    |       |