

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政扶贫资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 11 月 27 日 星期一	气候	晴	气温	3-15℃
监理人员动态: 苗守明、王国富、蒋骥等		材料进场、取样见证、合格情况: 接地角钢、支架、檩条部分材料到货。			
施工方人员动态: 施工人员 27 人、管理人员 4 人					
施工机械动态: 运输车辆两辆、吊车一台、挖掘机一台					
施工进度情况	马村支架基础桩已完成 95%。 朱村尚明日浇筑基础。				
检查发现的问题	马村桩基础有个别桩位置偏差。				
处理措施、意见、结果	已通知施工方负责人, 对位置偏差桩进行整改, 需把 40cm 桩扩大为 60cm (直径)。				
协调内容或其他					
记录人	蒋骥		总监签阅	苗守明	

