

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金扶贫发电项目.

日期	2017 年 12 月 3 日 星期日	气候	晴	气温	-1~12℃
监理人员动态: 苗宇明、王国富、蒋兆等 施工方人员动态: 施工员 36 名、管理人员 6 人 施工机械动态: 叉车一台、运输车两辆。			材料进场、取样见证、合格情况: 组件到场两车。		
施工进度情况					
斗仓、孙越、薄庄、张均岗安装接地。 谭岗、何莹、李寨安装支架。					
检查发现的问题					
巡视发现檩条之间间距较大。			处理措施、意见、结果		
已口头通知整改到位。			协调内容或其他		
记录人		蒋兆	总监签阅		苗宇明

