

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 12 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	4-5℃
监理人员动态: 董守明, 王国宝, 蒋驰等 施工方人员动态: 施工人员 30 人 管理人员 5 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	谭岗做排水沟混凝土浇筑工程. 大刘做管桩支架焊接已完成 55%.				
检查发现的问题	现场巡视发现管桩支架焊接时未满焊与要求不符				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员立即整改到位.				
协调内容或其他					
记录人	蒋驰		总监签阅		

