

监 理 日 志

工程名称: 扶沟2017年统筹整合财政涉农资金光伏与电网

日期	2017年11月9日 星期一	气候	多云	气温	8-20℃
监理人员动态:	苗守明. 王国家. 徐永生	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	张明忠5人. 施工队10人				
施工机械动态:	一台挖机 一台打孔机				
施工进度情况	完成郭南村地块平整. 6%的土方比例. 4号地块打孔已完成.				
检查发现的问题	施工现场巡视. 安全文明施工不到位.				
处理措施、意见、结果	要求施工现场做好安全文明施工. 新换围栏. 并且已按要求进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	徐永生	总监签阅	苗守明		