

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

日期	2017年11月8日 星期二	气候	多云	气温	21℃
监理人员动态: 高守明、王国富、徐耀生		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员5人、施工队12人					
施工机械动态: 一台挖机、一台打桩机					
施工进度情况	完成部分地块的打桩、未打桩地块的平整 占全年计划量的10%				
检查发现的问题	施工项目没有真正建立制度。 部分办公设施不全				
处理措施、意见、结果	要求施工项目部限期整改。 并部分整改。				
协调内容或其他					
记录人	徐耀生		总监签阅	高守明	