

监 理 日 志

工程名称:

扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金项目

日期

2017年11月8日 星期三

气候

多云

气温

8-21℃

监理人员动态:

苗守明:无任务,待业

施工方人员动态:

管理人员5人,施工人员14人.

施工机械动态:

一台挖机,一台打孔机.

材料进场、取样见证、合格情况:

钢筋取样送检.

施工进度情况

完成宋村岗地带的打孔工程.孙庄村岗地平整.
平整面积12%.

检查发现的问题

部分施工人员没有穿戴好劳动防护用品.

处理措施、意见、结果

已督促施工队管理人员认真落实好施工现场的安全管理.当次不得使用好劳动防护用品的给予每人100元的处罚.

协调内容或其他

记录人

徐亚生

总监签阅

苗守明