

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金高标准农田建设项目

日期	2017年11月19日 星期四	气候	晴	气温	7-21℃
监理人员动态:	苗守明 王国富 徐耀生等	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	钢筋工2人, 放样3人, 2人收工				
施工机械动态:	一台挖掘机, 一台打桩机				
施工进度情况	完成平整: 打桩进度的14% 后为村平整 对五村地块打桩。				
检查发现的问题	对施工队用电检查 发现部分用电设备没有漏电保护 设施。				
处理措施、意见、结果	限期更换, 然后检查 电箱不力给予处罚。				
协调内容 或其他					
记录人	徐耀生	总监签阅	苗守明		