

监 理 日 志

工程名称: 扶白县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

日期	2017年11月16日 星期五	气候	晴	气温	7-20℃					
监理单位动态: 高宇明. 王园富. 徐耀生	材料进场、取样见证、合格情况: 无.									
施工方人员动态: 钢筋工2人, 放样3人, 工人10人.										
施工机械动态: 一台挖掘机. 一台打桩机.										
施工进度情况	斗龙地块打桩结束, 教岗打桩完工, 朱村岗放线. 张坞岗村土地平整未完成. 内打桩 平整的16%									
检查发现的问题	在打桩时, 桩孔垂直度不符合要求.									
处理措施、意见、结果	已要求施工方专人监督, 确保桩孔垂直度. 问题符合要求.									
协调内容或其他										
记录人	徐耀生			总监签阅			高宇明			