

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目

日期	2017年11月11日 星期六	气候	多云	气温	4-13℃
监理单位动态:	苗守明、王国富、徐耀生	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	钢筋工2人, 现场放样3人, 2人, 10人				
施工机械动态:	一台打孔机, 一台挖掘机				
施工进度情况	六标: 朱岗村地块打桩完成, 马村、张坞岗村放线, 马辛里, 打孔进度约20%.				
检查发现的问题	① 马村放线之前距离不符合图纸设计的尺寸, 现已经进行协调. ② 进度进展缓慢, 已联系施工方增加施工机械.				
处理措施、意见、结果	① 已同设计沟通按照原图不变, 围栏尺寸相对减小. ②. 施工方已经法调动机械, 增加机械、人员数量.				
协调内容或其他	无.				
记录人	徐耀生		总监签阅	苗守明	