

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目.

日期	2017年11月12日 星期日	气候	多云	气温	7-15℃
监理人员动态: 高宇明. 王国防. 符继生 施工方人员动态: 钢筋工2人. 现场监理2人. 其他工人15人. 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工进度情况	平整地. 钻孔已完成25%. 基础浇筑相比有滞后.				
检查发现的问题	钢筋笼位置没有按照图纸施工.				
处理措施、意见、结果	已整改. 并要求按照图纸要求绑扎.				
协调内容或其他	协调毛寨. 李石岗. 高村. 付高村. 地块平整情况.				
记录人	符继生	总监签阅	高宇明		