

监 理 日 志

工程名称: 扶风县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目

日期	2017年11月13日 星期一	气候	晴	气温	21℃					
监理单位动态: 高宇明、王同富、徐雅生等	材料进场、取样见证、合格情况: 无.									
施工方人员动态: 施工员、包管管理人员23人										
施工机械动态: 挖机增加两台、打桩机2台										
施工进度情况	打孔及平整土地已完成50%以上.									
检查发现的问题	挖孔外侧浮土没有清理好, 不符合设计要求,									
处理措施、意见、结果	要求施工单位清理后由监理验收, 符合要求再进行下道工序.									
协调内容或其他	协调李岗村地块, 郝岗村地块对百姓的争议问题协助协调.									
记录人	徐雅生				总监签阅	高宇明				