

监 理 日 志

工程名称: 扶风县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目(光伏)

日期	2017年11月14日 星期二	气候	晴	气温	7.19℃
监理人员动态: 苗宇明 王国富 徐耀生 施工方人员动态: 张线红 钢筋工 孔抗清等 20人 施工机械动态: 打桩机3台 挖机2台			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	整个项目余下个工地未平整 明天浇筑桩基				
检查发现的问题	尚村有一块不平整, 李石尚村不平整 工地平整达不到设计要求				
处理措施、意见、结果	要求施工单位要把质量关, 对尚村 李石尚村不平整地块重新推平, 验收合格后再进行放线打桩孔				
协调内容或其他					
记录人	徐耀生		总监签阅	苗宇明	