

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

日期	2017年11月22日 星期三	气候	晴	气温	2-12℃
监理单位动态:	苗守明、王国富、徐耀生	材料进场、取样见证、合格情况: 做试块一组.			
施工方人员动态:	毛寨、张鸣岗浇筑中. 施工26人. 钢筋6人.				
施工机械动态:	发电机两名, 振捣器, 2台.				
施工进度情况	今日后岗拆模. 桩基结束, 张鸣岗浇筑结束. 毛寨完成95% 李后岗刚开始浇筑, 桩基总共完成7处.				
检查发现的问题	(1) 预埋件偏差太大, 不符合设计要求! (2) 桩基孔中浮泥较多.				
处理措施、意见、结果	(1) 对预埋件不符合要求的一律重新处理, (2) 桩孔中的浮泥掏尽夯实 对已浇筑合格桩基方可进行作业.				
协调内容或其他					
记录人	徐耀生	总监签阅	苗守明		