

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政涉农资金光伏发电项目.

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	0-13℃					
监理单位动态: 苗守明. 王富. 徐耀生	材料进场、取样见证、合格情况: C25 试块一批.									
施工方人员动态: 施工员30人. 管理人员5名										
施工机械动态: 发电机两台. 运输车3辆.										
施工进度情况	已完成李寨村. 李高岗. 累计11处. 今天何莫村. 郝岗村正在浇筑. 已要求管桩. 支架. 配件尽快进场.									
检查发现的问题	检查时发时钢筋笼焊接质量不符合要求.									
处理措施、意见、结果	对不符合要求的钢筋笼进行重新. 合格后才准进入现场.									
协调内容或其他										
记录人	徐耀生				总监签阅	苗守明				