

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 11 月 26 日 星期日	气候	晴	气温	3-12℃
监理单位动态:	苗守明、王国富、蒋 弛 等.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员 30 人. 管理人员 5 人				
施工机械动态:	三轮运输车两辆.				
施工进度情况	桩基础已完成 90%. 与朱村岗村协调场地问题已解决.				
检查发现的问题	发现朱村岗村桩基础浇筑时未振捣. 桩基础深度不合格.				
处理措施、意见、结果	已通知现场负责人做出整改. 并下发《监理通知单》一份.				
协调内容或其他					
记录人	蒋 弛		总监签阅	苗守明	

