

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

日期	2017 年 12 月 12 日 星期二	气候	多云	气温	-1-6℃
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安装支架、焊接地				
施工机械动态:	安装支架、焊接地				
施工进度情况	樊家寨湾、游家、所有支架接地完成。 王家进行中。 叶庄、牛堡支架完成接地网完成				
检查发现的问题	王家接地不规范。 支架间距螺栓、螺帽、垫片不全。				
处理措施、意见、结果	以上问题通知更改。 明日复查。				
协调内容或其他	组件说今天到,但改为14号到装。 压桩机冬天前就说到场,此今未来。				
记录人	徐存辉	总监签阅	商宇刚		

