

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 12 月 17 日 星期 四	气候	多云	气温	-6-7℃
监理单位动态: 董宇明、王国富、蒋晓等。		材料进场、取样见证、合格情况: 计量并网柜到货。			
施工方人员动态: 施工人员32人, 管理人员5人。					
施工机械动态:					
施工进度情况	谭岗、郁岗、斗包 1×4 直流线接线。 并 后岗做交流线挖槽。				
检查发现的问题	现场巡视发现, 有个别地段线沟深度不够。				
处理措施、意见、结果	已通知现场负责人立即整改到位, 并保证深度按要求达到 70cm。				
协调内容或其他					
记录人	蒋晓	总监签阅			

