

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 12 月 18 日 星期 一	气候	晴	气温	-4-10℃
监理人员动态: 蒋 兢		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员 62 人, 管理人员 5 人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	张均岗组件安装完毕. 大刘管板支架安装完成. 陈庄, 李寨, 毛寨接并网箱, 整理水沟 何营安装组件已完成 60%.				
检查发现的问题	巡视发现 张均岗组件安装过程中施工人搬运组件时未按要求施工.				
处理措施、意见、结果	已口头通知现场负责人, 立即整改教育.				
协调内容或其他					
记录人	蒋 兢	总监签阅			

