

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏发电项目.

日期	2018 年 1 月 10 日 星期三	气候	晴	气温	-3 - -8℃
监理人员动态: 蒋 驰			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工员24人 管理人员5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场施工人员进行收尾工作, 已完成71%.				
检查发现的问题	现场铺设检修小道时发现 现场 地未进行平整工序.				
处理措施、意见、结果	现要求施工负责人立即整改到位, 对场地进行平整完成后方可施工.				
协调内容或其他					
记录人	蒋 驰		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建