

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11°-21°

工程名称: 扶沟县2017统筹整合财政涉农金光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日监理巡视工地: 1. 吉唐村工地浇筑地锚桩. 早8点至20点. 2. 杨村岗工地. 地锚桩养护. 3. 吉唐村工地钻机打孔.	
施 工 情 况	承包单位 河南 万通	施工内容及进度
其 它 事 项	1. 今日进场施工工人30人. 管理人员4人. 2. 今日进场施工机械: 石金泵车1台. 石金罐车2台. 钻机1台. 推土机一台. 勾机一台. 3. 今日文明施工. 安全防范, 均在可控范围.	
本日现场监理人员: 苗守明. 时金宝		
记录人: 时金宝	总监 (总监代表): 苗守明	