

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 8 日

星期: 三

工程名称: 扶沟县2017统筹整合财政涉农金光伏发电项目

天气: 晴

气温: 11°-21°

今日监理巡视工地:

1. 古唐村工地拆模, 浇地锚桩.
2. 葛岗村工地平整土地.
3. 常岗村工地放线, 放点.
4. 林湾村工地协调征用土地.

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河南
石通

其
它
事
项

1. 今日进场施工人员30人, 管理人员4人.
2. 今日进场施工机械: 砼泵车1台, 砼罐车2台, 钻机1台, 推土机1台.
3. 今日文明施工, 安全防范均在可控范围.

本日现场监理人员

时金宝, 苗守明

记录人: 时金宝

总监(总监代表):

苗守明