

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 12 日

天气: 晴
气温: 6°—16°

星期: 二

工程名称: 2017 统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日监理巡视施工工地: 1. 常岗村施工工地拆模、养护、浇筑、挖排沟。 2. 葛岗村工地: 打孔、扯安全警戒线、支模。 3. 官地村工地巡视。	
施 工 情 况	承包单位 河南 四通 自来	施工内容及进度
其 它 事 项	1. 今日进场施工人员 30 人, 管理人员 4 人。 2. 今日进场施工机械: 打桩机一台、推土机一台、碎石车一台、砼罐车两台。 3. 今日文明施工 安全防范均在可控范围。	
本日现场监理人员	时金富 苗守明	
记录人: 时金富	总监 (总监代表): 苗守明	