

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 16 日

天气: 阴

气温: 3°-15°

星期: 四

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日监理巡视施工工地: 1. 林湾村工地放线、放点位、打孔, 该工地今日因村阻工, 原计划本工地今日点位全部放完, 因阻工未放完 2. 官地村工地浇筑、支模 3. 杨村岗工地验收接地环网沟	
施 工 情 况	承包单位 河南 万通 阜康	施工内容及进度
其 它 事 项	1. 今日进场施工机械: 砼泵车1台, 砼罐车2台, 打孔机2台, 软轴振捣器2台 2. 今日进场施工人员30人, 管理人员4人 3. 今日文明施工, 安全防范均在可控范围	
本日现场监理人员	时金宝	
记录人: 时金宝	总监(总监代表): 商子明	