

# 监 理 日 记 ( )

天气: 雨  
气温: 10-12°

日期: 2017年11月12日

星期: 五  
工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

今日监理巡视施工工地:  
1.官地施工工地浇筑支模,拆模,养护.  
2.高河沿施工工地打孔.  
3.林湾村施工工地调解征地问题

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

河南  
万通  
阜康

其  
它  
事  
项

1.今日进场施工人员30人,管理人员4人.  
2.今日进场施工机械:砼泵车一台,砼罐车2台,打孔机2台,软轴振捣器2台  
3.今日文明施工,安全防范均在可控范围

本日现场监理人员

时金宝

记录人: 时金宝

总监(总监代表): 苗守刚

江苏省建设厅监制

