

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 18 日

星期: 六

工程名称: 扶沟县2017统筹整合财政涉农资金光伏发电项目

天气: 晴
气温: 1°-7°

监理工作情况	今日监理巡视施工工地: 1. 高河沿施工工地打孔、支模、浇筑、平整场地. 2. 常岗村施工工地开挖接地环网沟. 3. 官地村施工工地拆模、养护.	
施工情况	承包单位 河南 万通 阜康	施工内容及进度
其它事项	1. 今日进场施工人员30人, 管理人员4人. 2. 今日进场施工机械: 砼泵车1台, 砼罐车2台, 打孔机2台, 推土机1台, 拖拉机2台, 软轴振动器2台. 3. 今日文明施工, 安全防范均在可控范围.	
本日现场监理人员	时金宝	
记录人: 时金宝	总监 (总监代表): 苗守明	

江苏省建设厅监制

