

# 监理日记( )

日期: 2017年11月21日

天气: 阴

星期: 二

气温: 0°-12°

工程名称: 扶海2017统筹整合财政涉农金光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>今日监理巡视施工工地:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 古唐村施工工地安装光伏支架, 焊接地环网扁铁.</li> <li>2. 葛岗村施工工地地锚桩水平面处理找平.</li> <li>3. 林湾村施工工地打孔, 支模, 浇筑.</li> <li>4. 冯老村施工工地打孔, 放线, 放点位.</li> </ol>
----------------	---

施工 情况	承包单位	施工内容及进度
	河南 万通 卓康	

其它 事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 今日进场施工人员40人, 管理人员5人.</li> <li>2. 今日进场施工机械: 砼泵车1台, 砼罐车2台, 软轴振捣器2台, 打孔机1台, 电焊机1台, 拖拉机1台.</li> <li>3. 今日文明施工, 安全防范均在可控范围.</li> </ol>
----------	---

本日现场监理人员: 田寸金 宣

记录人: 田寸金 宣      总监 (总监代表): 苗宇刚

