

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 10-11°

日期: 2017年11月22日

星期: 三

工程名称: 丰县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目.

监理工作情况	今日监理巡视施工工地: 1. 古唐村、葛岗村安装支架. 2. 林湾村施工工地支模、浇筑、养护. 3. 何家寨施工工地卸管作业.	
施工情况	承包单位 河南万通白康	施工内容及进度
其它事项	1. 今日进入施工人员50人, 管理人员5人 2. 今日进入施工机械: 砼泵车1台, 砼罐车2台, 振动器2台, 吊车1台 3. 今日文明施工, 安全防护均在可控范围.	
本日现场监理人员: 时金富		
记录人: 时金富		总监 (总监代表): 苗宇明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建