

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 1°-15°

日期: 2017年11月28日

星期: 三

工程名称: 林口县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目

今日监理巡视施工工地:
1. 常岗施工工地焊接接地扁铁, 敷设14电缆.
2. 高河沿施工工地安装光伏支架.
3. 官地村施工工地开挖接地环网沟.

监理工作情况	承包单位	施工内容及进度
施工情况	河南 万通 卓康	
其它事项	1. 今日进场施工人员55人, 管理人员5人. 2. 今日进场施工机械: 拖拉机2台, 小货车1台, 叉车1台. 3. 今日文明施工, 安全防范均在可控范围.	
本日现场监理人员	尉金宝	
记录人: 尉金宝		总监 (总监代表): 苗子明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建